

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
công trình: Trường THCS Ba Vì; hạng mục: Nhà đa năng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 3002/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trường THCS Ba Vì;

Căn cứ Quyết định số 4796/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình: Trường THCS Ba Vì;

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: Trường THCS Ba Vì;

Căn cứ Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình: Trường THCS Ba Vì;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất tại Tờ trình số 137/TTr-BQL ngày 25/12/2023 và đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo thẩm tra số 58/BC-TCKH ngày 21/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường THCS Ba Vì; hạng mục: Nhà đa năng, cụ thể:

- Tên công trình: Trường THCS Ba Vì; hạng mục: Nhà đa năng.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất.
- Địa điểm xây dựng: Xã Ba Vì, huyện Ba Tơ.
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế).
 - Khởi công ngày 05/4/2022.
 - Hoàn thành ngày 26/10/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư quyết toán:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt (lần cuối)	Giá trị quyết toán
Tổng số	5.998.000.000	5.892.061.200
1. Đền bù, GPMB	73.252.000	51.503.200
2. Xây dựng + thiết bị	5.178.264.000	5.128.973.000
3. Quản lý dự án	154.490.000	154.490.000
4. Tư vấn xây dựng	517.158.000	511.381.000
5. Chi khác	72.037.125	45.714.000
6. Chi phí dự phòng	2.799.000	0

(chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo)

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Dự toán được duyệt (lần cuối)	Được duyệt	Thực hiện		
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán (+)	Thu hồi so với giá trị quyết toán (-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tổng số, trong đó	5.998.000.000	5.892.061.200	5.720.172.000	191.139.200	19.250.000
Đầu tư công ngân sách huyện	5.998.000.000	5.892.061.200	5.720.172.000	191.139.200	19.250.000
CÔNG NỢ BÙ TRỪ (5)-(6)				171.889.200	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.
- Chi phí không tạo nên tài sản: 0 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
Tổng số	5.892.061.200		5.892.061.200	
1. Tài sản dài hạn	5.892.061.200		5.892.061.200	
2. Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

a) Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	5.892.061.200	
Đầu tư công ngân sách huyện	5.892.061.200	

b) Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm thẩm tra là:

Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

Tổng nợ phải trả: 191.139.200 đồng.

Nguồn vốn trả nợ: Từ giá trị thanh toán vượt với số tiền 19.250.000 đồng; thanh toán kế hoạch vốn giao tại Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện với số tiền 171.889.200 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ theo phụ lục số: 02 kèm theo)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cổ định	Tài sản lưu động
Trường THCS Ba Vì	5.892.061.200	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ ý kiến của Trường phòng Tài chính – Kế hoạch tại Báo cáo thẩm tra số 58/BC-TCKH ngày 21/3/2024 và nội dung quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ba Tư; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện; Hiệu trưởng Trường THCS Ba Vì và thủ trưởng các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, PCT UBND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT + TCKH (Vinh).

CHỦ TỊCH**Phạm Xuân Vinh**