

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phạm Xuân Vinh – Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các đơn vị có liên quan về công tác quyết toán dự án hoàn thành dự án: Đường Ba Bích – Ba Nam, huyện Ba Tơ

Chiều ngày 12/5/2022, UBND huyện tổ chức buổi làm việc với các đơn vị có liên quan về công tác quyết toán dự án hoàn thành dự án: Đường Ba Bích – Ba Nam, huyện Ba Tơ; do đồng chí Phạm Xuân Vinh – Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự làm việc có đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện; các đơn vị tư vấn giám sát và đơn vị thi công dự án: Đường Ba Bích – Ba Nam, huyện Ba Tơ; đại diện lãnh đạo Văn phòng huyện.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện báo cáo một số vướng mắc liên quan đến công tác quyết toán dự án hoàn thành dự án: Đường Ba Bích – Ba Nam; ý kiến phát biểu của các đơn vị dự họp, đồng chí Phạm Xuân Vinh - Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

1. Đối với các đơn vị thi công và tư vấn giám sát: Chia sẻ những khó khăn trong việc thực hiện Kết luận thanh tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời ghi nhận ý kiến phát biểu của liên doanh các đơn vị thi công và tư vấn giám sát; qua ý kiến thống nhất của các đơn vị, UBND huyện sẽ tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện quyết toán công trình trong thời gian sớm nhất và mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục về đầu tư tại huyện trong giai đoạn đến.

2. Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và PTQĐ huyện

- Phê bình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện tại thời điểm năm 2018; khi có Kết luận Thanh tra số 1844/BKHĐT-TTr ngày 26/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chưa chủ động làm việc với các đơn vị thi công và tư vấn giám sát để thực hiện điều chỉnh phụ lục hợp đồng theo Kết luận thanh tra và không chủ động báo cáo lãnh đạo UBND huyện cho ý kiến giải quyết dứt điểm kết luận của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư để sự việc kéo dài nhiều năm dẫn đến công trình chưa được quyết toán dự án hoàn thành.

- Liên doanh các đơn vị thi công đã thống nhất ký điều chỉnh giảm giá trị hợp đồng (5.119,562 triệu đồng), do đó, yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị thi công và tư vấn giám sát ký kết phụ lục hợp đồng điều chỉnh và hoàn thiện hồ sơ quyết toán gửi Sở Tài chính thẩm tra **chậm nhất ngày 31/5/2022**.

- Sau khi quyết toán, yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND huyện văn bản xin chủ trương UBND tỉnh bổ sung kinh phí để trả nợ công trình.

Văn phòng Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Xuân Vinh - Chủ tịch UBND huyện đề thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT UBND huyện;
- Phòng TC-KH;
- Ban Quản lý DA ĐTXD&PTQĐ huyện;
- Cty cổ phần tư vấn XD&ĐT Quảng Ngãi;
- Cty cổ phần TVXD&TM Tân Thịnh Đông;
- Cty TNHH TV&XD Châu Trung;
- Cty cổ phần TVTK Phú Thịnh;
- Cty TNHH Miền Tây;
- Cty cổ phần Giao Thủy;
- Cty TNHH ĐT&XD Phùng Hưng;
- Cty cổ phần xây dựng Hiệp Lực;
- Cty TNHH Hiệp Hưng;
- Văn phòng huyện;
- Lưu: VT. Tỉnh.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Duy Diễn