

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BA TƠ**

Số: 800 /UBND

V/v kết quả giải ngân vốn đầu
tư công tháng 4/2022 theo Chỉ
thị số 02/CT-UBND ngày
01/01/2022 của UBND tỉnh

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ba Tơ, ngày 06 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 01/01/2022 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; UBND huyện báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công tháng 4/2022 và ước thực hiện tháng 5/2022 như sau:

- Tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn năm 2022 đến hết ngày 30/4/2022 là: 144.214 triệu đồng, đã giải ngân đến kỳ báo cáo là 53.255 triệu đồng đạt 40% kế hoạch (KH). Nếu tính riêng nguồn xây dựng cơ bản tập trung, không bao gồm nguồn thu sử dụng đất chưa có nguồn là 38.200 triệu đồng (nguồn tỉnh: 30.000 triệu đồng, nguồn huyện: 8.200 triệu đồng) thì tỷ lệ giải ngân đạt 50% KH.

- Đối với những dự án (Cầu vượt Lũ suối nước Léch) đến 30/4/2022 giải ngân chưa đạt tỷ lệ % theo Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh do vướng công tác giải phóng mặt bằng ở một số đoạn, vị trí thi công: UBND huyện đang tập trung chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ, đảm bảo đến ngày 30/6/2022 giải ngân đạt tổng thể theo kế hoạch của UBND tỉnh.

(chi tiết theo phụ biểu đính kèm)

Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VP huyện;
- Lưu: VT + TCKH (N. Văn).



CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Vinh



TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

(Kèm theo Công văn số: 800 /UBND ngày 06 /5/2022 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Đầu mối giao kế hoạch/Tên dự án	Kế hoạch vốn 2022 đã phân bổ										Giải ngân đến ngày 30/4/2022		Ước giải ngân đến ngày 31/5/2022		Ước giải ngân đến ngày 30/6/2022		Nguyên nhân giải ngân không đạt tiến độ theo KH 31/KH-UBND tỉnh	Ghi chú
		Tổng số	XDCB tập trung	Nguồn thu tiền SDB	Đất nhập Tabmis	XS KT	XSKT nhập Tabmis	Thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu NN	Thu nhà đất nhập Tabmis	NST W	Tiến độ giải ngân đến 31/3 theo Kế hoạch số 31/KH-UBND	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)		
(9)	UBND huyện Ba Tơ	144.214	104.114	40.100	1.900	-	-	-	-	-	-	53.255	36,9	66.265	45,9	81.965	56,8		
*	Ngân sách tỉnh	144.214	104.114	40.100	1.900	-	-	-	-	-	-	53.255	36,9	66.265	45,9	81.965	56,8		
	<i>Dự án chuyển tiếp</i>																		
1	Đường Ba Chùa - Hành Tin Đông	15.000	15.000								35%	5.135	34,2	6.000	40,0	9.000,0	60%		
2	Đầu tư di dời trung tâm hành chính xã Ba Giang mới	20.000	20.000								95%	18.105	90,5	19.000	95,0	20.000,0	100%		
3	Cầu vượt Lũ suối nước Lếch	16.000	16.000								50%	3.753	23,5	6.000	37,5	11.200,0	70%	Vướng công tác GPMB; đang khẩn trương giải quyết	
4	Đường thị trấn Ba Tơ đi Nước Đàng	15.000	15.000								40%	7.666	51,1	8.000	53,3	10.500,0	70%		
	<i>Dự án khởi công mới</i>																		
5	Đường Ba Bích - Ba Lê - Ba Nam	30.000		30.000	-						0%		-		-			Chưa nhập Tabmis	
	Sửa chữa tuyến đường ĐT.624 - Trung tâm xã Ba Điện, huyện Ba Tơ	10.000	10.000											1.000	10,0	5.000,0	50%	Vốn lữ lựt	
6	<i>Vốn ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện</i>	28.114	28.114								25%	17.696	62,9	22.181	78,9	22.181,5	79%		
7	<i>Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao huyện, thành phố thu - chi</i>	2.000		2.000	1.900							900	45,0	1.900	95,0	1.900,0	95%		
8	<i>HĐND huyện giao thêm từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	8.100		8.100	-									2.184	27,0	2.184,0	27%	Thu chưa đạt	