

Số: /BC-UBND

Ba Tơ, ngày tháng 02 năm 2025

BÁO CÁO

Định kỳ tình hình triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Ba Tơ (Tuần 4)

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 119/SLĐT BXH-BTXH&GN ngày 08/01/2025 về việc đề nghị báo cáo định kỳ tình hình triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ báo cáo tình hình triển khai cụ thể như sau:

I. Tình hình ban hành các văn bản

1. Cấp huyện

1.1. Văn bản chỉ đạo của Huyện ủy

UBND huyện đã tham mưu Huyện ủy ban hành các văn bản:

- Quyết định số 2789-QĐ/HU ngày 18/11/2024 thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Ba Tơ;
- Công văn số 1291-CV/HU ngày 12/11/2024 về việc tham mưu các văn bản chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện đến năm 2025;
- Công văn số 1298-CV/HU ngày 21/11/2024 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Ba Tơ đến ngày 11/3/2025;
- Quyết định số 2791-QĐ/HU ngày 21/11/2024 bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Ba Tơ.

1.2. Văn bản chỉ đạo BCD triển khai rà soát nhà tạm, nhà dột nát huyện

UBND huyện đã tham mưu Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện ban hành:

- Quyết định số 02-QĐ/BCĐ ngày 21/11/2024 của Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Ba Tơ;
- Kế hoạch số 03-KH/BCĐ ngày 21/11/2024 của Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện đến năm 2025;
- Kế hoạch số 04-KH/BCĐ ngày 23/11/2024 của Ban Chỉ đạo Tổ chức Lễ phát động vận động ủng hộ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Ba Tơ;
- Thông báo kết luận số 06-KH/BCĐ ngày 05/12/2024 Kết luận của Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện tại phiên họp lần thứ hai;
- Báo cáo số 07-BC/BCĐ ngày 09/01/2024 tình hình triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Ba Tơ.

1.3. Văn bản chỉ đạo UBND huyện

UBND huyện đã tham mưu Huyện ủy, Ban Chỉ đạo huyện ban hành các 02 Kế hoạch, 03 Quyết định, 01 Công văn và 01 Thông báo kết luận để chỉ đạo, lãnh đạo

triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện. Ngoài ra UBND huyện đã ban hành 22 Quyết định, 01 Kế hoạch, 25 Công văn, 02 Thông báo, 03 Tờ trình, 03 Báo cáo, 01 Hướng dẫn để chỉ đạo, lãnh đạo để triển khai thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện.

1.4. Văn bản chỉ đạo các ngành liên quan

* Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện: Đã ban hành 08 Công văn; Quyết định số 25/QĐ-MTTQ-BTT ngày 29/11/2024 Thành lập Tổ công tác dân vận để vận động và huy động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân hỗ trợ nguồn lực thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện và Quy chế số 01/QC-MTTQ-BTT ngày 03/12/2024 Quy chế làm việc của Tổ công tác dân vận để vận động và huy động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân hỗ trợ nguồn lực thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện.

* Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Là cơ quan Thường trực BCD triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện nên đã tham mưu các văn bản tổ chức thực hiện cho BCD và UBND huyện. Ngoài ra đã ban hành 03 Báo cáo phục vụ cho công tác báo cáo tiến độ thực hiện cho UBND huyện.

* Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Công văn số 313/KTHT ngày 04/12/2024 về việc khẩn trương rà soát, tổng hợp cung cấp danh sách các hộ có nhu cầu hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở theo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện

* Đoàn Thanh niên huyện: Ban hành Kế hoạch số 154-KH/ĐTN ngày 29/11/2024 của BCH Đoàn thanh niên huyện Ba Tơ về việc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ba Tơ tham gia thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện đến ngày 10 tháng 3 năm 2025.

2. Cấp xã

Đã có 19/19 xã, thị trấn ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, Quy chế hoạt động và Kế hoạch thực hiện triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn cũng ban hành Quyết định thành lập Tổ xung kích/Tổ dân vận xóa nhà tạm, nhà dột nát (19/19 xã, thị trấn).

II. Công tác rà soát, phê duyệt và kết quả thực hiện

1. Công tác rà soát

Tổng số nhà cần xây mới, sửa chữa: 569 nhà, nhu cầu kinh phí: 29.670 triệu đồng. Trong đó:

- Nhà ở cho người có công cách mạng: 38 nhà, nhu cầu kinh phí: 1.710 triệu đồng.
 - + Xây mới: 19 nhà, nhu cầu kinh phí: 1.140 triệu đồng.
 - + Sửa chữa: 19 nhà, nhu cầu kinh phí: 570 triệu đồng.

(Chi tiết theo Biểu số 02)

- Nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo: 531 nhà, nhu cầu kinh phí: 27.960 triệu đồng; đến nay đã giải ngân được 9.085 triệu đồng, đạt 32,49%.

+ Xây mới: 401 nhà, nhu cầu kinh phí: 24.060 triệu đồng; đã giải ngân 7.490 triệu đồng, đạt 31,13%.

+ Sửa chữa: 130 nhà, nhu cầu kinh phí: 3.900 triệu đồng; đã giải ngân 7.490 triệu đồng, đạt 40,89%.

(Chi tiết theo Biểu số 04)

2. Công tác phê duyệt

Tổng số nhà đã được thẩm tra và trình ban hành Quyết định phê duyệt: **358/569 nhà**, cụ thể: Ban hành 21 Quyết định phê duyệt Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát: **Đợt 1 là 82 hộ**, trong đó Ba Trang 21 hộ, Ba Cung 08 hộ, Ba Dinh 24 hộ, Thị trấn 29 hộ. **Đợt 2: 70 hộ**, gồm: Ba Liên 10 hộ, Ba Giang 8 hộ, Ba Điền 13 hộ, Ba Tiêu 25 hộ, Ba Vinh 14 hộ; **Đợt 3: điều chỉnh giảm 19 hộ và tăng 38 hộ người có công, cụ thể:** Ba Dinh 15 hộ, Ba Giang 02 hộ, Ba Trang 02 hộ, Ba Cung, 03 hộ, Thị trấn 03 hộ, Ba Vinh 01 hộ, Ba Thành 04 hộ, Ba Tô 02 hộ, Ba Vi 01 hộ và Ba Ngạc 05 hộ. **Đợt 4: 187 hộ**, trong đó Ba Tô 54 hộ, Ba Nam 13 hộ, Ba Thành 16 hộ, Ba Động: 10 hộ, Ba Bích 6 hộ, Ba Lễ 11 hộ, Ba Xa 19 hộ, Ba Vi: 23 hộ, Ba Ngạc 25 hộ và Ba Khâm 10 hộ.

3. Nhà đã hoàn thành

Tổng số nhà đã hoàn thành: 180 nhà, trong đó: Xây mới: 97 nhà; Sửa chữa: 83 nhà. Cụ thể:

* **Nhà ở người có công cách mạng: 11 nhà:** xây mới: 01 nhà, sửa chữa: 10 nhà

* **Nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo: 168 nhà:**

- Xây mới: 95 nhà (*Hộ nghèo: 83 nhà; Hộ cận nghèo: 12 nhà*)

- Sửa chữa: 73 nhà (*Hộ nghèo: 55 nhà; Hộ cận nghèo: 18 nhà*)

(*Chi tiết theo Biểu số 02, 04*)

4. Nhà đã và đang sửa chữa, xây dựng, thi công: 171 nhà, trong đó: Xây mới: 145 nhà; Sửa chữa: 26 nhà

Cụ thể:

* **Nhà ở người có công cách mạng: 07 nhà** (*xây mới: 04 nhà, sửa chữa: 03 nhà*).

* **Nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo: 164 nhà**

- Xây mới: 141 nhà (*Hộ nghèo: 105 nhà, Hộ cận nghèo: 36 nhà*).

- Sửa chữa: 23 nhà (*Hộ nghèo: 19 nhà, Hộ cận nghèo: 04 nhà*).

(*Chi tiết theo Biểu số 02, 04*)

III. Khả năng cân đối kinh phí và giải ngân kinh phí

1. Khả năng cân đối kinh phí

Tổng khả năng cân đối ngân sách là: 4.999 triệu đồng. Trong đó:

- Thu từ ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân: các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân... trên địa bàn huyện đăng ký ủng hộ: 572.421.000 đồng; Hiện đã nộp về huyện qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện là 203 triệu đồng.

- Khả năng cân đối nguồn kinh phí tiết kiệm 5% chi thường xuyên của ngân sách của huyện năm 2024 chưa sử dụng chuyển sang năm 2025: 4.796 triệu đồng, trong đó số tiết kiệm tại các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách cấp huyện: 2.939 triệu đồng; số tiết kiệm tại UBND các xã, thị trấn: 1.857 triệu đồng.

2. Giải ngân kinh phí

Kinh phí giải ngân Nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo đến ngày 24/01/2025: 9.085/27.960 triệu đồng đạt 32,49%, trong đó: Xây mới đã giải ngân 7.490/24.060 triệu đồng, đạt 31,13%; Sửa chữa đã giải ngân 7.490/3.900 triệu đồng, đạt 40,89%.

IV. Khó khăn vướng mắc về đất

1. Trong quá trình các xã, thị trấn cập nhật đất ở của hộ dân để đủ điều kiện đề

ngợi phê duyệt đã phát hiện nhiều hộ gia đình hiện đã làm nhà sinh sống rất lâu trên các diện tích đất nhưng không phải là đất ở, như đất trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp, đất chưa đo đạc hoặc chưa có đất ở hoặc hộ gia đình đang ở đất của cha, mẹ hoặc con cho để ở nhưng chưa chuyển đổi, sang nhượng... nên rất khó trong quá trình làm thủ tục đề nghị phê duyệt hỗ trợ. Cụ thể còn 114 trường hợp có vướng mắc về đất ở, trong đó đã xử lý được 03 trường hợp (*Chi tiết theo biểu số 05*).

2. Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 11/3/2025 là ngắn, hiện nay thời tiết lại đang mưa, đồng thời sắp vào dịp tết âm lịch, người lao động đi làm việc các tỉnh Tây Nguyên để có tiền ăn tết... nên phần nào khó khăn trong việc triển khai thực hiện xây mới hoặc sửa chữa nhà ở... dẫn đến ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

3. Một số hộ dân trong quá trình triển khai thi công đối với nhà tạm, nhà dột nát thuộc diện sửa chữa, tuy nhiên khi triển khai phát sinh một số nhà đã xuống cấp trầm trọng, bị mối mọt ăn hoặc các cây đà gỗ đã mục, không thể sửa chữa nhà được, do đó phải đề xuất điều chỉnh lại diện thụ hưởng xây mới, như: Thị trấn 01 hộ, Ba Tô, 01 hộ và Ba Động 01 hộ. Có trường hợp đã tập kết vật liệu chuẩn bị xây mới, tuy nhiên đối tượng được thụ hưởng dột nát chết nên không thể triển khai thực hiện xây mới nhà ở, cụ thể Ba Thành 01 hộ.

4. Một số hộ thuộc diện tái định cư do sạt lở, ảnh hưởng thiên tai như khu tái định cư thuộc Tổ Đèo Ai-Ba Trang, thôn Gò Khôn-Ba Giang,... nhưng thủ tục đầu tư các khu tái định cư chưa thực hiện được... là khó khăn lớn cho địa phương khi đối tượng được xét hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát rơi vào các trường hợp trên.

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Ba Tơ tại Tuần thứ 4 năm 2025. Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở LĐ – TB và XH;
- Sở Xây dựng;
- Tổ công tác 25 tỉnh,
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- CT, PCT UBND huyện;
- BCĐ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện;
- Ủy ban MTTQVN huyện;
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
- Các Phòng: LĐ-TB và XH, KT&HT, TC-KH;
- UBND các xã, thị trấn;
- VP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT, LĐT BXH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Giang Nam